

**Uzmanību!**  
Pēc Sadales tīklu projekta realizēšanas, esoši nedarbojoši elektroapgādes kabeli

**Uzmanību!**  
Esošā zemspiediena gāzes vada ievads ēkā. Pirms fasāžu un pamatu siltināšanas darbiem veikt gāzes ievadu novirzīšanu no ēkas saskaņā ar LBN 243-15 un vadoties pēc izniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

Veikt esošo dz.bet. plātņu demontāžu, izbūvēt bruģa seguma ieejas laukumu ar kritumu, lai novērstu nokrišņu ūdens lokālu uzkrāšanos

**Uzmanību!**  
Pēc Sadales tīklu projekta realizēšanas, esoši nedarbojoši elektroapgādes kabeli

Proj. ST KL Gala kape K3

**Uzmanību!**  
Esošā zemspiediena gāzes vada ievads ēkā. Pirms fasāžu un pamatu siltināšanas darbiem veikt gāzes ievadu novirzīšanu no ēkas saskaņā ar LBN 243-15 un vadoties pēc izniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

Veikt esošo dz.bet. plātņu demontāžu, izbūvēt bruģa seguma ieejas laukumu ar kritumu, lai novērstu nokrišņu ūdens lokālu uzkrāšanos

**Uzmanību!**  
Pēc Sadales tīklu projekta realizēšanas, esoši nedarbojoši elektroapgādes kabeli

Proj. ST KL Gala kape K4

**Uzmanību!**  
Esošā zemspiediena gāzes vada ievads ēkā. Pirms fasāžu un pamatu siltināšanas darbiem veikt gāzes ievadu novirzīšanu no ēkas saskaņā ar LBN 243-15 un vadoties pēc izniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

Veikt esošo dz.bet. plātņu demontāžu, izbūvēt bruģa seguma ieejas laukumu ar kritumu, lai novērstu nokrišņu ūdens lokālu uzkrāšanos

**Uzmanību!**  
Nedarbojoša SIA "TET" sakaru kabeļa ievads ēkā.  
70070050125

## DARBU ORGANIZĀCIJAS SHĒMA M 1:250

**Uzmanību!**  
Esošais SIA "TET" sakaru kabeļa ievads ēkā. Būvdarbu laikā saglabāt, aizsargāt un nodrošināt nepārtrauktu sakaru kabeļu darbību. Skatīt tehniskos noteikumus. Esošo elektronisko sakaru kabeli ievietot daļiņa tipa aizsargcaurulē 450N, d110, L=2m. Rakšanas darbus kabeļa aizsargjoslā veikt bez mehānismu pielietošanas, grunts blīvēšanas darbus veikt bez vibrofunkcijas.

Pie iebrauktuves norobežotajā teritorijā izvietot brīdinājuma zīmes



MATERIĀLU UN IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA		
Nr.	Nosaukums	Daudzums
1	Bekaert tipa pagaidu nožogojums uz mobilām pēdām	280m
2	Būvīzkārtne	1gb
3	Ugunsdzēsības stends, inventārs	1klp
4	Būvgružu konteineris	2gb
5	Sadzīves atkritumu konteineris	1gb
6	Atklātā būvmateriālu izkraušanas zona	2gb/24m2 2gb/12m2
7	Pirmās palīdzības komplekts	1gb
8	Ugunsdzēsības aparāts (ārtelpā)	1gb
9	Projektētais (atjaunojamais) zāliena segums	150m2
10	Pagaidu prožektors	8gb

PROJEKTĒTIE APZĪMĒJUMI		
NR.	APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS
1	1	BŪVJU NUMERĀCIJA
2	①	PAGaidu TELPU NUMERĀCIJA
3	BM	ATKLĀTA BŪVMATERIĀLU NOKRAUTNE (6X2m)
4	BM	ATKLĀTA BŪVMATERIĀLU NOKRAUTNE (3X2m)
5	[Cross-hatch pattern]	BŪVGRUŽU KONTEINERS
6	[Blue arrow]	SADZĪVES ATKRITUMU KONTEINERS
7	[Red line]	BŪVLAUKUMA NOŽOGOJUMS (MOBĪLAIS ŽOGS h=2m)
8	[Red cross]	BŪVTĀFELE
9	[Red fire extinguisher]	UGUNSDZĒSĪBAS STENDS - INVENTĀRS
10	[Blue arrow]	BŪVNICĪBAS TRANSPORTA KUSTĪBAS VIRZIENS (IEBRAUKŠANA/IZBRAUKŠANA)
11	[Black arrow]	IEEJA ĒKĀ
12	[Green light]	PAGaidu PROŽEKTORS
13	[Pink grid]	SASTATNES AR AIZSARGSIETU
14	[Red diagonal lines]	TĪKLU AIZSARGJOSLA

BŪVLAUKUMA PAGaidu TELPU EKSPLIKĀCIJA		
NR.	APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS
1	STM	STRĀDNIEKU SADZĪVES TELPU MODULIS (1gb.)
2	T	BIOTUALETE (1gb.)
3	[Envelope icon]	SLĒGTA MATERIĀLU UN INSTRUMENTU NOLIKTAVA (1gb.)

BŪVJU EKSPLIKĀCIJA	
Nr.	Nosaukums
1	Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja


### Piezīmes:

- Būvdarbu realizācijas laikā ir jānodrošina nepārtraukta ēkas funkcionēšana. Īpaša uzmanība jāpievērš ēkas iedzīvotāju drošībai.
- Visi celtniecības darbi veicami ievērojot LR MK 25.02.2003. noteikumus nr. 92 "darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus".
- Būvlaukuma bīstamās zonas un transporta kustības zonas jānodrošina ar uzrakstiem, brīdinājuma zīmēm un signāliem.
- Būvuzņēmēja pienākums ir izstrādāt darba veikšanas projektu (DVP).
- Veicot būvdarbus ievērot spēkā esošos normatīvos aktus.
- Visus iebūvējamus materiālus izvēlēties/apstrādāt atbilstoši LBN prasībām. Ievērot materiālu un izstrādājumu ražotāja norādījumus.
- Darbus veikt sertificētu speciālistu vadībā.
- Ja darbu veikšanas rezultātā tiek bojāts esošais labiekārtojums vai kāds no tā elementiem - pēc darbu beigām atjaunot to sākotnējā izskatā.
- Piebraukšana būvlaukumam ir paredzēta pa esošiem ceļiem. Autotransporta kustība attēlota nosacīti. Autotransporta kustība var tikt mainīta atkarībā no transportlīdzekļu gabarītiem un manevrēšanas iespējām.
- Būvlaukuma pagaidu elektroapgādi un ūdensapgādi veikt ar pieslēgumu pie esošajiem inženiertīkliem, iepriekš saskaņojot to ar ēkas apsaimniekotāju.
- Būvlaukuma ceļi, darba vietas, piedevceļus darba vietām regulāri jātīra un jāuztur kārtībā.
- Būvniecības un saimniecības atkritumi jānodot pārstrādei apsaimniekotājfirmai, kurai ir attiecīgas licences un atļaujas.
- Būvdarbu laikā nav paredzēts veidot krautnes uz esošiem nesošiem būvelementiem.
- Mainot būvlaukuma organizācijas shēmu, ievērot aizsargjoslu likumu.
- Nepiederošu personu atrašanās būvlaukumā ir stingri aizliegta.
- Piekļūšana būvlaukumam ir paredzēta no Ceļnieku ielas
- Sastatnes jāuzstāda atbilstoši ekspluatācijas instrukcijai un MK noteikumiem nr. 526. "darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā.
- Darbu veikšanas gaitā nodrošināt zemes gabala un pieguļošajā teritorijā esošo inženierkomunikāciju un ar to saistīto elementu nepārtrauktu darbību un piekļuvi inženierkomunikācijām bojājumu novēršanas un uzturēšanas darbu veikšanai.
- Iebrauktuvei iekšpagalmā jābūt izbraucamām visā būvdarbu izpildes gaitā (izņemot īslaicīgus ierobežojumus līdz 2h darba dienas ietvaros atsevišķu kraušanas / pacelšanas darbu laikā). Plānotos iebrauktuves norobežojumus katrā konkrētajā reizē saskaņot ar ēkas apsaimniekotāju un mājas pilnvaroto pārstāvi. Nav pieļaujama visu iebrauktuvi vienlaicīga norobežošana. Būvdarbu laikā Būvuzņēmējam ir jānodrošina NMPD un VUGD transporta piekļuves iespēja ēkai visu diennakti.
- Pēc būvdarbu pabeigšanas paredzēt pasākumus teritorijas sakārtošanai (būvmateriālu pagaidu krautņu uzglabāšanas, tehnikas atrašanās vietu, atkritumu pagaidu uzglabāšanas vietu sakārtošanu).

### Piezīmes:

- Veicot būvju siltināšanas darbus, nav atļauta sadalņu, kabeļu un kailvadu stiprināšanas āķu (jebkuru AS "Sadales tīkls" piederošu elektroapgādes objektu) ievietošana siltinājumā. Ap elektroapgādes objektiem jānodrošina vismaz 10 cm liels attālums uz katru pusi, tos nenosedzot un neiesiltinot.
- ST kabeļu līnijās nenovietot materiālu nokrautnes, pagaidu būves, būvgružu konteinerus u.c.
- ST elektrotīklu pārvietošanas būvprojektu, kas ir izstrādāts saskaņā ar Nr. 30AT00-04, skatīt citā BIS lietā;
- Izstrādāt ST elektrotīklu pārbūves darbiem, šī būvprojekta pasūtītājs izbūvē abonenta 0.4kV kabeļlīnijas no ST komutācijas sadalnes līdz Ceļnieku iela 3 daudzdzīvokļu ēkas kāpņu telpu stāvvadu sadalnēm;
- ST elektrotīklu izbūves darbus veikt pirms ēkas pārbūves darbu uzsākšanas. Neskaidrību un jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar ST Projektu izstrādes nodaļas Elektroinženieri (S) Nataļu Troščenko t.25450625.

PAGaidu ZĪMES		
NR.	APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS
1	[Red arrow]	UGUNSDZĒŠAMĀIS APARĀTS
2	[Green cross]	PIRMĀ PALĪDZĪBA
3	[Warning signs]	BRĪDINĀJUMA ZĪMES



Būvproj.d.vad. J. Moris  
Izstrādāja E. Apenīte

SIA "Ceturtais stils"  
Saieta laukums 2A, Madona, Madonas novads  
Reģ. Nr. 55403015621, Būvkr. Nr. 1200-R  
Pasūtītājs: SIA "Madonas namsaimnieks"

"Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi"  
Adrese: Ceļnieku iela 3, Ceasvaine, Madonas novads, LV-4871  
Rasējums: [Signature]

DARBU ORGANIZĀCIJAS SHĒMA  
Mērogs: 1:250 Dat: 06.2025. Marka: DOP-02 Lapa nr. 2