

IZMAIŅU SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

1. I E V A D S

1.1. Vispārīgi

Ēkai Aizputē, Atmodas ielā 5 2020.gadā izstrādāts un saskaņots- Paskaidrojuma raksts ēkai - "Jumta seguma maiņa asīs 1-3" NKMP un saņemts Būvvaldes akcepts.

1.2. Dalījums kārtās

2025. gadā mainīts ierosinātājs no SIA "Anna Paula" uz Biedrību "Amalienburga", pēc kuras lūguma, kā ieceres ierosinātāja, pamatojoties uz darbu veikšanai pieejamā finansējuma apjomu, projektu nepieciešams dalīt un realizēt četrās kārtās. Kārtu savstarpējā realizācijas secība var mainīties atbilstoši pieejamajam finansējumam. Vienlaicīgi paredzēts remontēt bojātās konstrukcijas, veicot to nomaiņu, nemainot ēkas konstruktīvo risinājumu, atbilstoši veiktam 2025.gadā TAA (būvinženieris Ilgvars Štāls) un pievienotam BK daļas risinājumam.

2. S Ā K O T N Ē J Ā S D A R B U K Ā R T A S

2.1. Darbu kārtas

Sākotnēji projekta realizācija netika dalīta kārtās.

3. I Z M A I Ņ A S K Ā R T U D A L Ī J U M Ā

3.1. Izmainītās darbu kārtas

Dalījums kārtās grafiski attēlots rasējumu lapā AR1A.

1. Kārta

Sienas konstrukciju remonts visā sienas asīs 1-2 posmā un jumta seguma maiņa posmā ass 1 līdz mezonīna izbūvei un posmā no mezonīna izbūves līdz asij 3, ieskaitot savienojuma mezglu ar blakus ēku (ielas puses fasāde). Pārmūrējami skursteņu galvu gali. Jumta korei savienojuma vietās ar blakus plaknēm - pagaidu noseģi. Pagaidu LK novadišanas sistēma.

2. Kārta

Sienas konstrukciju remonts visā sienas asīs 1-2 posmā un jumta seguma maiņa mezonīna izbūvei pret ielu. Atjaunojama priekšējās plaknes LK novadišanas sistēma

3. Kārta

Sienas konstrukciju remonts visā sienas asīs 3-1 posmā un jumta seguma maiņa posmā ass 3 līdz mezonīna izbūvei un posmā no mezonīna izbūves līdz asij 1, ieskaitot savienojuma mezglu ar blakus ēku (pagalma fasāde). Pirms sienu remonta, veikt interjera apdares polihromā krāsojuma saglabāšanas pasākumus telpā T117 (skat. atsevišķi saskaņotu interjeru restaurācijas projektu), saskaņojot to metodiku ar restaurācijas darbu vadītāju.

Korei pagaidu nosegi ar nošļaupumu asīs C-B, jumta kores atjaunošana. Pagaidu LK sistēma uz pagalma pusi. Jumta lūku izbūve.

4. Kārta

Sienas konstrukciju remonts visā sienas asīs 3-1 posmā un jumta seguma maiņa pagalma puses mezonīna izbūvei un jumta nošļaupumam. Jumta kores atjaunojamas pilnībā. LK sistēmas pabeigšana.

Arhitekts:

Marina Mihailova